



札幌市北区土木部維持管理課発注  
工期:平成20年11月16日～12月20日  
工事初期には降雪や低温などに見舞われ、驚かされましたがその後、天気や気温に恵まれて順調に進めることが出来、無事引渡しとなりました。

着工前



着工前  
駅前にある自転車の置場です。



足場  
夏期ならば、これほどの足場は必要ないのですが、冬季の為養生の問題もあり、大掛かりな足場になりました。

はり、柱、手摺の塗装



既存塗膜の除去  
(専門用語でRB種下地調整と云います。)



ディスクサンダー及び手工具により、劣化し脆弱な部分錆等を除去し、活膜は残します。



錆止め 下塗り  
変性エポキシ樹脂プライマー  
(JASS18M-109)  
品名:ニッペ ハイポンデクロ グレー



錆止め2回目  
変性エポキシ樹脂プライマー  
(JASS18M-109)  
品名:ニッペ ハイポンデクロ ブラウン

## はり、柱、手摺の塗装 2



### 中塗り

ポリウレタン樹脂塗料(JID-K-5657)  
品名 ハイボン30マスチック中塗K  
はり、柱、手摺り部 完成



はり、柱、手摺り部の塗装完成

## 屋根塗装



下地調整RA種の上、錆止め1回目  
変性エポキシ樹脂プライマー  
(JASS18M-109)  
品名:ニッペ ハイボンデクロ グレー



錆止め2回目  
変性エポキシ樹脂プライマー  
(JASS18M-109)  
品名:ニッペ ハイボンデクロ ブラウン



### 中塗り

2液形ウレタンペイント  
ニッペファインルーフ2K



屋根の塗装完成